

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Rb:	Broj i datum tenderske dokumentacije	Opis predmeta javne nabavke	Vrsta postupka javne nabavke	Pozicija u planu javnih nabavki	Iznos budžeta predviđen planom	Podaci o ponudraču (naziv, PIB)	Podaci o podgovaraču (naziv, PIB, % učešća u ugovorenoj nabavci)	Osnovni elementi ugovora				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Vrijednost ugovora nakon izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora
								Vrijednost	Period trajanja	Rok i način izvršenja	Rok plaćanja				
1.	br 804 od 24.08.2022	Radovi na rekonstrukciji kotlarnice	Otvoreni postupak	21	95.041,30 € bez PDV-a + 19.555,70 € PDV-a Ukupno 115.000,00 €	DOO THERMIA PIB: 03311058	D.O.O. "BOMBETON" CETINJE PIB: 02133539 7,03% učešća u ugovorenoj nabavci	94.534,07 € bez PDV-a + 19.852,15 € PDV-a Ukupno 114.386,22 € sa PDV-om	Do potpune realizacije ugovora	Rok izvršenja ugovora je 45 radnih dana od dana uvođenja Ponudrača u posao. Mjesto izvršenja ugovora: Obješt JU OŠ "Jugoslavija"	Rok plaćanja: u roku do 30 dana nakon dostavljenе privremene izjave o izvršenju ugovora. Okončanje situacije ovrjene od strane nadzornog organa.	- Garantni rok na ugrađene kotlove, uređaje, instalacije i opremu je u skladu sa garantnim rokovima koje daje proizvođač ugrađenih kotlova, uređaja, instalacija i opreme. - Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca od dana puštanja u rad.	/	24.11.2022	5.6.2023

Službenik za javne nabavke
Darko Jelić

D. Jelić



Ovlašćeno lice naručioca
Mirjana Vučević, direktorica

Mirjana Vučević