

PREGLED POSTUPKA #9019

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kontejner za pribor i opremu i kontejner za zaposlene pri bušenju
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miliborka Marković
Kontakt	068/883-904
Datum objave	21.09.2021. 09:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Kontejner za pribor i opremu i kontejner za zaposlene pri bušenju	21.09.2021 09:50	27.09.2021 12:00	27.09.2021 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Kontejneri za zaposlene pri bušenju 44613000 - Veliki kontejneri	5.000,00 EUR	1.050,00 EUR	-	Jednostavna nabavka

2021	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Kontejneri za pribor i opremu 44614100 - Kontejneri za skladištenje	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	Jednostavna nabavka
------	--	---------------	--------------	---	---------------------

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je: do 30 dana od zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Rudnik uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 12 mjeseci od isporuke na konstrukciju kontejnera.	Garantni rok
Virmanski.	Način plaćanja
U roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, za predmet nabavke koji nudi, u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke“ unese tehničke karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, perfomansi, označavanja, naziv proizvođača robe koju nudi i drugo, redom kako je zahtjevano.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kontejneri za pribor i opremu	Dimenzije kontejnera: • Dužina x širina x visina: min. 6400 mm x 1700 mm x 2700 mm; • Unutrašnja visina: min. 2300 mm. Konstrukcija kontejnera: • Čelična konstrukcija od profila UNP80 i cijevi min. 60 x 60 x 3 mm, antikorozivno tretirana, završna boja bijela u RAL 9002; • Stubovi kontejnera moraju biti zavareni sa podnom i krovnom konstrukcijom, minimalne nosivosti po stubu 5000 kg. Pod kontejnera: • Dodatno ojačan za montažu stalaže za montažu šipki istražne bušilice Ø120x6000 mm i Ø98x6000 mm; • Pod se sastoji od poliuretanskog sendvič panela 40mm debljine, preko koga se postavlja čelični rebrasti lim min 3/ 4 mm; • Minimalna nosivost poda: 3,0 kN/m2. Zidovi kontejnera: • Izvedeni spolja od pocinkovano-plastificiranih profilisanih (korugovanih) sendvič panela sa poliuretan ispunom min. 50 mm, obojeni u bijelu boju u RAL 9002. Stolarija kontejnera:	1,00 kom

	• Ulazna jednokrillna vrata od metalnih profila dimenzija 950/2200 mm termički izolovana) 2 kom. sa bočnih stana kontejnera, jedna naspram drugih. Krov kontejnera: • Poliuretanski panel korugovani, debljine min. 50 mm; • Minimalna nosivost krova: 1,0 kN/m². Elektro instalacije kontejnera: • Izvedena prema važećim tehničkim i bezbjedonosnim normama,1 kom.spoljni 5 x 32 A industrijski nadgradni proključak,1 komplet nadgradna razvodna tabla sa FID sklopkom i 3 kom. automatskih osigurača 20 A, 1 kom. LED rasvjeta min 36 A, 1 kom OG prekidač, 2 kom. OG monofazne utičnice, kompet kablovski razvod montiran u PVC kanalice, pripremljna konekcija za uzemljenje. Grijanje u kontejneru: • Nije potrebno. Dodatno: • Stalaža kontejnera od čeličnih cijevi 60x60x3 mm. Širina stalaže 800 mm, dužina 6200 mm. 4 kom stalaža.	
	Dimenzije kontejnera: • Stambeno - radni kontejner; • Dužina x širina x visina: min. 2989 mm x 2060 mm x 2590 mm; • Unutrašnja visina: min. 2340 mm. Konstrukcija kontejnera: • Hladno valjani zavareni čelični profil, debljine min. 3 mm, antikorozivno tretirana, završna boja bijela u RAL 9002. Stubovi kontejnera: • Stubovi kontejnera moraju biti zavareni sa podnom i krovnom konstrukcijom, minimalne nosivosti po stubu min. 5000 kg;	

2

Kontejneri za zaposlene pri bušenju

- Konstrukcija mora biti ojačana za ugradnju sanki za vuču kontejnera.

Pod kontejnera:

- Izolacija mineralna vuna minimalne debljine 100 mm + PE folija kao parna brana+cementna iverica+PVC podna obloga min.2 mm;
- Pod se sastoji od poliuretanskog sendvič panela 40mm debljine, preko koga se postavlja čelični lim 4 mm.
- Minimalna nosivost poda: 2,0 kN/m².

Zidovi kontejnera:

- Izvedeni spolja od pocinkovano-plastificiranih profilisanih (korugovanih) sendvič panela sa poliuretan ispunom min.50 mm, obojeni u bijelu boju u RAL 9002;
- Unutrašnja strana panela je glatka od pocinčanog plastificiranog lima minimalne debljine 0,55 mm , obojena u bijelu boju u RAL 9002.

Stolarija kontejnera:

- Ulazna vrata od metalnih profila dimenzija min. 875 x 2000 mm bez stakla,sa cilindrom i kvakom za otvaranje i zatvaranje;
- Sa prednje strane jedan prozor PVC jednokrilni dim min. 800x1200 mm,O/Z otvaranje.

Krov kontejnera:

- Izveden od galvanizovanog čelika debljine min. 0,55 mm;
- Poliuretanski panel korugovani, debljine min. 30 mm +mineralna vuna, debljine min. 100 mm;
- Spoljnja strana je korugovana i završno obojena u bijelu boju RAL 9002, unutrašnja strana panela je glatka i završno bojena u bijelu boju RAL 9002;
- Minimalna nosivost krova: 2,0 kN/m².

Elektro instalacije kontejnera:

1,00 kom

• Izvedena prema važećim tehničkim i bezbjedonosnim normama, 1 kom.spoljni 5x32 A industrijski nadgradni proključak,1 komplet nadgradna razvodna tabla sa FID sklopkom i 3 kom. automatskih osigurača 20 A, 1 kom. LED rasvjeta min 36 A, 1 kom OG prekidač, 2 kom OG monofazne utičnice,kompet kablovski razvod montiran u PVC kanalice, pripremljena konekcija za uzemljenje.

Grijanje u kontejneru:

• Zidni električni konvertor min. 2 kW – 1 kom.

Dodatno:

• Kompletna konstrukcija kontejnera dodatno ojačana sa podkonstrukcijom za premještanje kontejnera. Ispod kontejnera mora biti montirana čelična konstrukcija sa dvija „sanke“ za vuču kontejnera po čvrstoj podlozi sa podignutim kontejnerom min. 500 mm od tla.