

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka novih kontejnerskih objekata za potrebe
marine - recepcija/server soba + ostava lučki sektor

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

LUKA KOTOR AD KOTOR

PIB:

02044188

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač se obavezuje da će isporuku predmetne nabavke (šleperskim transportom do Kotora), izvršiti u roku od 40 radnih dana od dana potpisivanja ugovora. Spuštanje kontejnera sa šlepera, priključenje na električnu mrežu su obaveze Naručioca .	Rok izvršenja ugovora
Partija 1 MGP Luka Kotor - iza lučkog terminala. Partija 2: Marinski dio "Luka Kotor" AD Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Minimum godinu dana od dana primopredaje	Garantni rok
Ponuđena roba mora biti nova i nekorišćena.	Drugi uslovi
50% avansno, nakon potpisivanja Ugovora, 50% nakon isporuke kontejnera	Uslovi plaćanja
Ponudilac je dužan da, u slučaju zaključenja ugovora, dostavi avansnu bankarsku garanciju na iznos od 50% vrednosti ugovora, u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Garancija mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv naručioca, sa rokom važenja od najmanje 50 dana od dana uplate avansa.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki	Obrazac 2

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač se obavezuje da će isporuku predmetne nabavke (šleperskim transportom do Kotora), izvršiti u roku od 40 radnih dana od dana potpisivanja ugovora. Spuštanje kontejnera sa šlepera, priključenje na električnu mrežu su obaveze Naručioca .	Rok izvršenja ugovora
Kontejner 1 Marinski dio "Luka Kotor" AD Kotor. Kontejner 2: MGP Luka Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Minimum godinu dana od dana primopredaje	Garantni rok
Ponuđena roba mora biti nova i nekorišćena.	Drugi uslovi
50% avansno, nakon potpisivanja Ugovora, 50% nakon isporuke kontejnera	Uslovi plaćanja
Ponudilac je dužan da, u slučaju zaključenja ugovora, dostavi avansnu bankarsku garanciju na iznos od 50% vrednosti ugovora, u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Garancija mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv naručioca, sa rokom važenja od najmanje 50 dana od dana uplate avansa.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki	Obrazac 2

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12500.00	1	Kontejner 1	Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 7016. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. POCINKOVANA. Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 7016/9002. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen drvenom oblogom debljine 25mm. Premazan zaštitnim premazom i reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno laminat debljine 7mm. Krov: Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal (ili ekvivalentno) Vrata: - 1 kom. PVC staklena vrata, dimenzija 0,99 x 2,00 m, RAL 7016/7016 *spoljne dimenzije okvira Prozori: - 1 kom. PVC klizni šalter prozor sa IZO ostakljenjem, dimenzija 1,40 x 1,20 m, RAL	1.00	komad

		7016/7016 - 1 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 2,00 x 1,20 m, RAL 7016/7016 - 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 0,99 x 1,20 m, RAL 7016/7016 *spoljne dimenzije okvira Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasveta 1x24 W sa prekidačem - 2 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom. - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. Dodatna oprema: - Pult dimenzija 400 x 30, RAL 7016 - Nadstrešnica dimenzija 400 x 100, RAL 7016		
2	Kontejner 2	Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. POCINKOVANA. Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen drvenom oblogom debljine 25mm. Premazan zaštitnim premazom i reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno laminat debljine 7mm. Krov: Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal (ili ekvivalentno) Vrata: - 1 kom. PVC staklena vrata, dimenzija 0,99 x 2,00 m	1.00	komad

			*spoljne dimenzije okvira Prozori: - 1 kom. PVC klizni šalter prozor sa IZO ostakljenjem, dimenzija 1,40 x 1,20 m - 1 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 2,00 x 1,20 m - 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 1,70 x 1,20 m - 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 0,99 x 1,20 m *spoljne dimenzije okvira Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasveta 1x24 W sa prekidačem - 2 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom. - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. Dodatna oprema: - Pult dimenzija 400 x 30	
--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12500.00	1	Kontejner 1	Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 7016. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. POCINKOVANA. Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 7016/9002. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen drvenom oblogom debljine 25mm. Premazan zaštitnim premazom i	1.00	komad

reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno laminat debljine 7mm.
Krov:
Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002.
Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal (ili ekvivalentno)
Vrata:
- 1 kom. PVC staklena vrata, dimenzija 0,99 x 2,00 m, RAL 7016/7016
*spoljne dimenzije okvira
Prozori:
- 1 kom. PVC klizni šalter prozor sa IZO ostakljenjem, dimenzija 1,40 x 1,20 m, RAL 7016/7016
- 1 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 2,00 x 1,20 m, RAL 7016/7016
- 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 0,99 x 1,20 m, RAL 7016/7016
*spoljne dimenzije okvira
Elektroinstalacije:
Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama:
- 2 kom. LED rasveta 1x24 W sa prekidačem
- 2 kom. Dupla OG utičnica.
- 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj)
- Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom.
- Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO.
Dodatna oprema: - Pult dimenzija 400 x 30, RAL 7016
- Nadstrešnica dimenzija 400 x 100, RAL 7016

2 Kontejner 2

Konstrukcija:
Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela.
POCINKOVANA.
Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002.
Pod:

1.00 komad

Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen drvenom oblogom debljine 25mm. Premazan zaštitnim premazom i reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno laminat debljine 7mm.

Krov:
Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002.

Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal (ili ekvivalentno)

Vrata:
- 1 kom. PVC staklena vrata, dimenzija 0,99 x 2,00 m
*spoljne dimenzije okvira

Prozori:
- 1 kom. PVC klizni šalter prozor sa IZO ostakljenjem, dimenzija 1,40 x 1,20 m
- 1 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 2,00 x 1,20 m
- 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 1,70 x 1,20 m
- 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 0,99 x 1,20 m
*spoljne dimenzije okvira

Elektroinstalacije:
Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama:
- 2 kom. LED rasveta 1x24 W sa prekidačem
- 2 kom. Dupla OG utičnica.
- 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj)
- Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom.
- Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO.
Dodatna oprema: - Pult dimenzija 400 x 30