

PREGLED POSTUPKA #97824

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PRIJESTONICA CETINJE
PIB	02005115
E-mail	javne.nabavke@cetinje.me
Telefon	041/232-373,067/253-192
Internet adresa	www.cetinje.me
Fax	041/232-373
Adresa	Baja Pivljanina 2
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka montažnog objekta kontejnera sa pratećom opremom
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Bracanović
Kontakt	041-232-373; 067/253-192
Datum objave	14.08.2025. 08:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	14.08.2025 08:30	18.08.2025 10:00	18.08.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	PRIJESTONICA CETINJE Nabavka montažnog objekta kontejnera sa pratećom opremom 34144800 - Pokretne kuće	17.700,00 EUR	3.717,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 10 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke je Rijeka Crnojevića.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje je virmansko, preko Uprave za kapitalne projekte.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana , na osnovu zaključenog Ugovora i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa upravom za kapitalne projekte.	Rok plaćanja
U cijenu uračunati transport i istovar na lokaciji investitora.	Drugi uslovi
Uz ponudu dostaviti crtež/ skicu opisanog objekta.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja i Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24, 114/24).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ponuđeni garantni rok podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (20 bodova) i to po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 20$, K_p - ponuđeni garantni rok , K_{max} – najveći ponuđeni garantni rok . Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseca i teče od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativno kvalitativnom prijemu. . Garantni rok navesti u mjesecima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.700,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Konstrukcija kontejnera	Spoljašnje dimenzije: dxšxv 6m x 2,4m x 2,6m +/-2% (unutrašnja visina min. 2.3m); Osnovna konstrukcija: izrađena zavarivanjem čeličnih kutijastih i hladno oblikovanih profila, sa ojačanjima poda za podizanje viljuškarom i nauglicama za kačenje i podizanje dizalicom, AKZ tretirano poliuretanskim sistemom dvokomponentne boje DDPUR u dva nanosa / boja antracit RAL 7016; Krov: Izolacija krova izvedena od poliuretanskih sendvič panela (PUR) debljine 50mm / u izolaciji PUR pjena / obostrano završno mikroprofilisani pocinkovani i plastificirani lim 0,55mm / boja spolja antracit RAL 7016, iznutra bijela RAL 9002; Fasade: Izolacija fasada izvedena od poliuretanskih sendvič panela (PUR) debljine 50mm / u izolaciji PUR pjena /obostrano završno mikroprofilisani pocinkovani i plastificirani lim 0,55mm / boja spolja antracit RAL 7016 iznutra bijela RAL 9002; Oblaganje spoljne fasade: Izvedba od vertikalno postavljenih drvenih letava širine cc 40mm na podkonstrukciju šrafljenjem / drvo Sibirski Ariš / sa međurastojanjem od cca 40mm, obrađene, lakirane, zaštićene za postavljanje na fasadu. Pod: PUR panel fasadni 40mm / OSB 10mm vlagootporni / završno PVC klase 32-33 / završni uglovi i spojevi od PVC pratećih lajsni. Nosivost poda za koncentrisano opterećenje je 280 kg/m2, max.preporučeno za ravnomjerno opterećenje ravni poda je 1800kg /modul. Postolje: Na postolje konstrukcije kontejnera predvidjeti stope / samoštelujuće nivelatore visine 10-15cm.	1,00 komplet

2	Elektroinstalacija	Komplet nazidna / OG izvedba / kanalice /prekidač - 1 kom /uticnica -2 kom / uticnica za klimu H=2m - 1 kom / RO sa automatskim osiguračima i FID - sklopkom / LED plafonjerka - 2 kom / spoljašnja UKO-UTO 5-polna (trofazna) utičnica za glavni dovod električne struje	1,00 komplet
3	Stolarija	Alu prozor: Aluminiyum izvedba sa termoprekidom / antracit RAL 7016, ispuna staklo duplo 6+14+4mm -Persol sivo - 500x500mm - 1 kom	1,00 kom
4	Stolarija	Prozor FIX: Aluminiyum izvedba sa termoprekidom / antracit RAL 7016, ispuna staklo duplo 6+14+4mm -Persol sivo, dimenzije 870x2200mm- 1 kom;	1,00 kom
5	Stolarija	Vrata: Aluminiyum izvedba sa termoprekidom / antracit RAL 7016, ispuna staklo duplo 6+14+4mm persol sivo dimenzije 1000x2235mm, kvaka i cilindar brava sa 2 ključa	1,00 kom
6	Stolarija	Portal dvokrilni fiksni: Aluminiyum izvedba sa termoprekidom / antracit RAL 7016 , ispuna staklo duplo 6+14+4mm -persol sivo, dimenzije 1800x2000mm	1,00 kom
7	Stolarija	Roletne spoljasnje: 1. Kutija iznutra u boji kontejnera - antracit RAL 7016, dimenzije1800x2000 mm - 1 kom; 2. Kutija iznutra u boji kontejnera - antracit RAL 7016, dimenzije 500x500 mm- 1 kom; 3.Kutija iznutra u boji kontejnera - antracit RAL 7016, dimenzije 870x2200 mm - 1 kom;	1,00 kom
8	Sanitarni čvor	Vodovodna i kanalizaciona instalacija (unutrašnji odvod Ø50 i dovod Ø20) i keramika A klase.Toalet sanitarno opremljen (wc šolja, četka, vodokotlić, element 45x60cm sa ugradnim umivaonikom, ogledalo, mehanički dispanzer za ubrus, dozer za sapun).	1,00 kom

9	Klimatizacija	Klima uredjaj 12.000 BTU/h inverter, kapacitet hlađenja 3,4 kW - nominalno 12000 BTU, kapacitet grijanja 3,42 kW - nominalno 12000 BTU, energetska efikasnost hlađenja min A ++, energetska efikasnost grijanja A+.Garancija minimum 2 godine.	1,00 kom
10	Opremanje	Klupski okrugli sto- prečnika 60cm	1,00 kom
11	Opremanje	Klub fotelja - 70x60cm	2,00 kom
12	Opremanje	Radni sto - 150x60cm W1000 ST 38 - bijela	1,00 kom
13	Opremanje	Kancelarijska stolica standard - crna	1,00 kom
14	Opremanje	Ormar - 100x40x240cm W1000 ST 38 - bijela	1,00 kom
15	Kontejner sa sanitarijom	Dovod je 0,25mm / postavlja se spolja bočno u donjoj zoni na fasadnom zidu (panelu) opciono može i od dolje / odvod je PVC Ø110mm / postavlja se spolja bočno-viri ispod poda kontejnera ka napolje / kod postavke na betonsku ploču mora biti pripremljena prema teh. nacrtu isporucioca kontejnera i imati ukopanu zonu za prolaz odvodnih cijevi.	1,00 kom