

PROJEKTNI ZADATAK ZA PROJEKAT IZRADE KONTROLNIH KABINA NA GP VRAĆENOVIĆI

Na graničnom prelazu Vračenovići, koji je izgrađen kao zajednički za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu a na crnogorskoj teritoriji, postavljen je su tri kontrolne kabine za zajednički rad policijskih službi obje države.

Kako se ovaj model u praksi pokazao kao neefikasan korisnici su tražili da se izrade odvojene kabine sa svim potrebnim instalacijama.

S tim u vezi potrebno je uraditi projekat za nove montažne kontrolne kabine koje će biti izrađene od materijala kompatibilnog sa materijalima koji već postoje na ovom prelazu. Lokaciju odrediti na osnovu zahtjeve korisnika i tehničkih mogućnosti na terenu. Kućice se postavljaju na razdjelnim ostrvima. Podloga za postavljanje kućica mora pratiti uslove saobraćaja koji već postoje. Instalacije koje su potrebne moraju se povezati sa postojećim.

Prilikom izrade projekta za svaku fazu potrebna je saglasnost investitora.

Projektom predvidjeti novih šest kabina (tri za crnogorsku i tri za bosansku policiju). Kabine moraju biti ucrtane na geodetskoj podlozi. Rade se od čeličnih profila, al sendvič panela i stakla koji omogućava preglednost.

Dimenzije kabina odrediti u skladu sa postojećim objektima i tehničkim mogućnostima na terenu.

Projektnom dokumentacijom dati tehničko rješenje električnih instalacija jake struje i slabe struje i to:

- stvaranje uslova za ukidanje postojećih zajedničkih kontrolnih kabina i prateće opreme/video nadzor,
- čitači reg oznaka,
- el.rampe i
- sl.

Prije davanja ponude obavezan obilazak lokacije kako bi se upoznali sa postojećim stanjem. Naručilac ima i tehničku dokumentaciju/glavni projekat i projekat održavanja, koju može dati na uvid.

Izrada novih strujnih/napojnih veza takođe za jaku i slabu struju, ukoliko je moguće od tačaka do kojih je dosla instalacija za zajedničke kontrolne kućice, a ukoliko nije moguće izrada novih veza od glavnih energetskih ormara i reck ormara koji se nalaze u administrativnom objektu, a sve do novih 6 kontrolnih kabina.

Projektnom obuhvatiti stvaranje uslova za dislokaciju komplet opreme koja je sada u funkciji u zajedničkim kabinama, znaci izradu instalacija i dr kako bi se ista oprema koristila na novim pozicijama/el.rampe, čitaci reg oznaka i dr, vidjeti na licu mjesta i u tehnickoj dokumentaciji...../

Instalacija jake i slabe struje u novim kontrolnim kabinama

Projektom planirati obim i vrstu instalacija u novim kabinama kao što su i u zajedničkim kontrolnim kabinama

Takođe projektom zadržati koncept postojećeg rezervnog i besprekidnog napajanja potrosaca u kontrolnim kabinama.

Projektom, predmjerom obuhvatiti i grijanje/hladjenje u kontrolnim kabinama , preko novih split sistema.

Projekat preba da sadrži fazu arhitekture, konstrukcije, slabe struje i jake struje.

Obrađivači:

Mirjana Popović, dipl.ing.

Ognjen Božović, dipl.ing.

U Podgorici; 02.XII 2024