



Crna Gora
Opština Rožaje
Maršala Tita br. 1

Broj: 01-426/24-1450/1

Datum: 05.08.2024

"TOFI" d.o.o.

Broj: 63/2024
Rožaje, 08.08. 2024 god.

ANEX I

UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ZA MODERNIZACIJA I ADAPTACIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE ROŽAJE BROJ: 01-426/24-1450 OD 02.07.2024. GODINE

Ovaj Anex zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA ROŽAJE, sa sjedištem u Rožajama, ul- "M.Tita" b.b., PIB: 02023318, Matični broj: 02023318, Broj računa: 510-1842-43, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Rožaje, koju zastupa Rahman Husović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: "TOFI" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE, Industrijska zona bb, PIB: 02066769, Broj računa: 510-2812-43, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Rožaje, koga zastupa Amel Mujević, (u daljem tekstu: Izvođač).

Ugovorene strane saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci za Modernizaciju i adaptaciju lokalnih i nekategorisanih putnih pavaca na teritoriji opštine Rožaje, broj: 01-426/24-1450 OD 02.07.2024. godine.

PRAVNI OSNOV ANEXA I UGOVORA

Član 1

Pravni osnov za zaključenje ovog anexa sadržan je u članu 19 osnovnog ugovora kojim je, između ostalog propisano, da se Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 2

Predmet ovog anexa je izmjena člana 4 koji se odnosi na ugovorenu cijenu radi nabavke dodatnih radova, koji su postali neophodni a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor. Na pojedinim putnim pravcima se morala produžiti dužina sanacije zbog oštećenosti puta i zbog loše posteljice (meko tlo) moralo se pristupiti zamjeni materijala što je dovelo do uvećanja količina. Da bi se završila adaptacija svih tenderom predviđenih putnih pravaca, tj. MZ Kalače, put od Honsića prems Nurkovićima i MZ Ibarac, neophodno je napraviti aneks Ugovora. Izabrani izvođač radova sa kojim je Naručilac zaključio Ugovor u cjelosti se saglasio sa predloženim izmjenama. Nadležna Direkcija za investicije, izgradnju i saobraćaj, u čijoj je nadležnosti da u ime i za račun naručioca prati tok i realizaciju Ugovora, na predlog privrednog subjekta „Infrastruktura“ doo Podgorica, koji vrši nadzor nad izvođenjem predmetnih radova, prihvatio je u cjelosti količinu i obračun dodatnih radova Izvođača radova a ovlašteno lice naručioca, Predsjednik Opštine, je dao pisanu saglasnost na količine i iznos dodatnih radova, imajući u obzir da vrijednost istih ne prelazi iznos od 20% kako je to propisano članom 151 ZJN. Ponuđena cijena za dodatne radove bez PDV-a iznosi 39.813,14€ a iznos PDV-a na ponuđenu cijenu iznosi 8.360,75 što ukupno iznosi 48.173,89 € i predstavlja vrijednost za koju se uvećava osnovni Ugovor,

odnosno 19,5%.

U skladu sa navedenim ugovorene strane su se saglasile kako slijedi:

Član 3

Mijenja se član 4 osnovnog ugovora i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena bez PDV-a: 243.983,14€

Iznos PDV-a: 51.236,459€

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 295.219,599€.

Član 4

Sastavni dio ovog Anexa I Ugovora čini:

-Dopis nadzora „Infrastruktura“ doo Podgorica za dodatne radove, broj: 17072024-01-01 od 17.07.2024. godine;

-Saglasnost Predsjednika Opštine na izradu Anexa Ugovora broj 01-426/24-1632 od 21.07.2024. godine;

Član 5

Sve eventualne sporove koje proizilaze iz ovog anexa ugovora, ugovorne strane nastojće riješiti sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa a u koliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način isti će se rješavati pred nadležnim Privrednim sudom Crne Gore.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.74/19 od 30.12.2019. 003/23 od 10.01.2023. , 011/23 od 27.01.2023. godine) ništav je.

Član 7

Ugovorene strane su pročitale tekst Anexa ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Ovaj Aneks 1 je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjeraka od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca.

NARUČILAC

OPŠTINA ROŽAJE

Predsjednik,

Bahman HUSOVIĆ



IZVOĐAČ

"TOFI" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE

Izvršni direktor

Amel MUJEVIĆ

