

između:

1. **Agencije za nacionalnu bezbjednost**, Bulevar revolucije broj 1, koju zastupa direktor Boris Milić, s jedne strane (u daljem tekstu: **INVESTITOR**)

I

2. **"Magma" d.o.o.** ul. Beogradska broj 22, iz Podgorice, PIB 02205203, koga zastupa izvršni direktor Jelena Đurović, (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

Član 1

Ugovorne strane su saglasne u skladu sa članom 7 ugovora broj 10-233/24-6170/1 od 13.08.2024. godine, da se ovim aneksom sporazumno regulišu izmjene i dopune ugovora.

Član 2

Dopisom broj 10-233/24-8222 od 30.10.2024. godine, koji je Investitoru dostavljen preko ESJN-a, Izvođač je informisao Investitora da se predmet nabavke nije mogao u cjelosti realizovati iz tehničkih razloga zbog nekompatibilnosti ugrađene sa postojećom opremom.

Izmjene i dopune se odnose na član 3 ugovora u pogledu izmjene ugovorene vrijednosti u dijelu izvođenja radova prema specifikaciji izvođenjem dodatnih radova na stvaranju preduslova za instalaciju opreme, koji uslovljavaju izmjenu ugovorene vrijednosti nabavke.

Član 3

Vrijednost dodatnih radova iznosi 891,00 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.078,11 € sa uračunatim PDV-om.

Ukupna vrijednost nabavke i ugradnje motornih prekidača i elektro ormara iznosi 10.821,50 € odnosno 13.101,27 € sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Izvođač se obavezuje da kompletnu nabavku radova koja je predmet nabavke izvrši u produženom roku od 11 dana, počev od 02.11.2024. godine, i da ih završi u produženom roku najkasnije do 13.11.2024. godine.

INTERNO



Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 6

Aneks ugovora je sačinjen u četiri (4) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.

INVESTITOR

Agencija za nacionalnu bezbjednost



DIREKTOR Boris Milić

IZVOĐAČ

"Magma"d.o.o.



DIREKTOR Jelena Đurović