

Број: 0204-333/33

Saglasno članu 30. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Ugovoru za izvođenje radova, broj: 0204-333/4 od 22.02.2022. godine, zaključuje se:

ANEKS I UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
broj: 0204-333/4 od 22.02.2022. godine

između ugovornih strana:

1. JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE, Budva, ul. Popa Jola Zeca bb, (PIB 02116146), broj žiro računa: 530 - 10029 - 93, Naziv banke: NLB Banka AD Podgorica, koga zastupa direktor Mladen Mikijelj (u daljem tekstu: **NARUČILAC**),

i

2. Ponuđača, „ERLANG“ D.O.O. PODGORICA sa sjedištem u Podgorici (PIB 02119218), ul. Pete Proleterske 36A; broj žiro računa: 530 - 16571 - 61, Naziv banke: NLB Banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Radoman Pavličević, (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ RADOVA**), sa podugovaračima:

- **“ARTEK” D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA** sa sjedištem u Podgorici, na adresi Ul. Pete Proleterske 36A; PIB: 02770865; Broj računa: 510 - 1507 - 78, koga zastupa izvršni direktor Marko Pavličević,
- **“HYDROGIS SYSTEM” D.O.O. PODGORICA**, sa sjedištem u Podgorici, na adresi Ul. Atinska br.30; PIB: 02764962; Broj računa: 530 - 16987 - 74, koga zastupa izvršni direktor Drago Đačić,
- **“SYSCO” D.O.O. PODGORICA**, sa sjedištem u Podgorici, na adresi Ul. Mitra Bakića br. 32; PIB: 03253139; Broj računa: 510 - 102534 - 25, koga zastupa izvršni direktor Ivan Janković,
- **“3E TRAVEL” D.O.O.**, sa sjedištem u Podgorici, na adresi Ul. Njegoševa br. 49, PIB: 02697360; broj računa 555-156 - 31, koga zastupa izvršni direktor Borislav Jablan;
- **“GEOPROMET” D.O.O. PODGORICA**, sa sjedištem u Podgorici, Ul. Dr Vukašina Markovića br. 148, PIB: 02445565, br. Računa: 510 - 10620 - 93, koga zastupa izvršni direktor Ivan Delić.

Uvažavajući:

1. Ugovor za izvođenje radova, broj: 0204-333/4 od 22.02.2022. godine (u daljem tekstu: osnovni Ugovor),
2. Zahtjev za produženje roka za izvođenje radova, broj 0102-333/31 od 07.06.2022. godine, dostavljen od strane Službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra, uz propratnu dokumentaciju,
3. Dopis nadzornog organa “Arhitektura Aurea” d.o.o. Podgorica za produženje roka završetka radova, broj 0102-333/30 od 06.06.2022. godine.

Član 1.

Predmet ovog Aneksa I Ugovora za Izvođenje radova na parternom uređenju Velike skele, opština Ulcinj po partijama: Partija 1 - Izvođenje radova na uređenju Velike skele, Opština Ulcinj, je produženje roka izvršenja osnovnog Ugovora, na osnovu pismenog dopisa nadzornog organa “Arhitektura Aurea” d.o.o. Podgorica, broj 0102-333/30 od 06.06.2022. godine.

Član 2.

Članom 22. stavom 1. osnovnog Ugovora propisano je: “Ugovorne strane mogu odložiti početak radova ili bilo koje aktivnosti u sklopu radova, kao i produžiti datum završetka radova, ukoliko za to postoje opravdani razlozi (vremenske prilike, nepredviđene situacije, zabrana gradnje) bez dodatnih troškova.”

U skladu sa navedenim, ugovorne strane su se saglasile kako slijedi.

Član 3.

Mijenja se član 5. stav 1. osnovnog Ugovora i glasi:

„Rok izvršenja svih predviđenih radova navedenih tehničkom specifikacijom je do 29.01.2023. godine (osim pozicije 139. Pejzažno uređenje - Održavanje zelenila). Rok održavanja zelenila (pozicija 139. Pejzažno uređenje - Održavanje zelenila) je 1 (jedna) godina nakon sadnje. Naručilac se obavezuje da Izvođača radova uvede u posao 01.10.2022. godine“.

Član 4.

Izmjena u članu 5. osnovnog Ugovora odnosi se na produženje roka izvršenja ugovora, zbog objektivnih i nepredviđenih okolnosti sa kojima se Izvođač radova susrećao na terenu. Shodno dostavljenoj dokumentaciji od strane Službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra i Dopisa nadzornog organa "Arhitektura Aurea" d.o.o. Podgorica za produženje roka završetka radova, Naručilac i Izvođač radova su saglasni da se rok za izvođenje predmetnih radova produži od 01.10.2022. godine do 29.01.2023. godine.

Član 5.

IZVOĐAČ RADOVA je, shodno članu 16. osnovnog Ugovora, dostavio Naručiocu Granciju za dobro izvršenje ugovora, broj 20-0-4758 od 10.02.2022. godine.

Shodno članu 16. osnovnog Ugovora, IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da produži dostavljenu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, sa rokom važnosti 10 dana dužim od ugovorenog roka iz člana 3. ovog Aneksa I Ugovora za izvođenje radova.

Član 6.

IZVOĐAČ RADOVA je, shodno članu 19. osnovnog Ugovora, dostavio Naručiocu Avansnu garanciju, broj GP2022/28 od 21.02.2022. godine.

Shodno članu 19. osnovnog Ugovora, IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da produži dostavljenu Avansnu garanciju, sa rokom važenja 5 dana dužim od ugovorenog roka iz člana 3. ovog Aneksa I Ugovora za izvođenje radova.

Član 7.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi.

Član 8.

Sastavni dio ovog Aneksa I Ugovora za izvođenje radova čini Zahtjev za produženje roka za izvođenje radova, broj 0102-333/31 od 07.06.2022. godine, dostavljen od strane Službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra, uz propratnu dokumentaciju i Dopis nadzornog organa "Arhitektura Aurea" d.o.o. Podgorica za produženje roka završetka radova, broj 0102-333/30 od 06.06.2022. godine.

Član 9.

Ovaj Aneks I Ugovora smatra se zaključenim kada ga potpišu za to ovlašćena lica i čini sastavni dio osnovnog Ugovora.

Član 10.

Ovaj Aneks I Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka pripadaju NARUČIOCU, dva (2) primjerak pripada IZVOĐAČU RADOVA.

ZA IZVOĐAČA RADOVA

Izvršni direktor,
Radoman Pavličević



ZA NARUČIOCA

Direktor,

Mladen Mikijelj

